



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 276,578,619.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SC 01 2024 30 124 1000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																										METRO LINEAL	370.00			
SC 01 2024 30 124 1001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS LOCALIDADES POZA LARGA Y CERRO DEL CARBÓN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002 6	CERRO DEL CARBÓN	0.00			0.00																											SISTEMA	1.00	de 9	
SC 01 2024 30 124 1002	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SANTA ÁGUEDA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 2	SANTA ÁGUEDA	0.00			0.00																											SISTEMA	1.00		
SC 01 2024 30 124 1003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI, CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																											METRO LINEAL	150.00		
SC 03 2024 30 124 1004	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																											SISTEMA	1.00		
SC 03 2024 30 124 1005	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124020 7	SAN ANTONIO CARRIZAL	0.00			0.00																											SISTEMA	1.00		
SC 02 2024 30 124 1006	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA, EN LA COLONIA ISABEL CONTRERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																											SISTEMA	1.00		
SC 01 2024 30 124 1007	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA, EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA A ESCUELA BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																											METRO LINEAL	250.00		
SC 01 2024 30 124 1008	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHIQUAHUA Y CALLE ZACATECAS, COL. MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																											METRO LINEAL	180.00		
SC 01 2024 30 124 1009	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TAJIN ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CAMILO ESPINOZA, COL. DOCTORES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																												METRO LINEAL	150.00	
SD 01 2024 30 124 1010	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																												METRO LINEAL	370.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Alfonsa Alicia Bellido Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 276,578,619.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																																
UB 01 b	2024 30 124 1065	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE - LOCALIDAD QUITAL NUEVO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124006 3	QUITAL NUEVO	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00						
SD 03 a	2024 30 124 1020	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124012 0	VENUSTIANO CARRANZA	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	4 de 9			
SD 03 a	2024 30 124 1021	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD LA CONCHA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124003 0	LA CONCHA	0.00			0.00			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00			
UB 01 b	2024 30 124 1066	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA, TRAMO EL CEDRAL - PUXTLA (CAD. 0+000 AL 2+000) DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 9	PUXTLA	0.00			0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00			
UB 01 b	2024 30 124 1067	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO VISTA HERMOSA - JOSÉ MARÍA MORELOS (CAD. 0+000 AL 3+000), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 5	EL TRIUNFO	0.00			0.00			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00			
SD 03 a	2024 30 124 1022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002 0	LAS CASITAS	0.00			0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00		
UB 01 b	2024 30 124 1068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 2A. ETAPA, EN CARRETERA INSURGENTES SOCIALISTAS - JOLOAPAN, TRAMO KM 5+060 AL KM 6+357.61 DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004 7	JOLOAPAN	0.00			0.00			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.30			
UB 02 b	2024 30 124 1069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 2A. ETAPA, TRAMO 1+875 - 4+875 EN CAMINO ADOLFO RUIZ CORTINES - ENTRONQUE A CARRETERA CASA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 2	ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00			0.00			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00		
UB 02 b	2024 30 124 1070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA, DEL KM 1+800 AL 2+800 DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ - FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 6	BENITO JUAREZ	0.00			0.00			8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
UB 02 b	2024 30 124 1071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA, EN CAMINO DE LAS LOCALIDADES EL PITAL - EL PALMITO KM. 44, TRAMOS: PAVIMENTO EXISTENTE DEL ACCESO A LA LOCALIDAD EL PITAL AL 0+000 Y 1+122.20 AL 1+748.50, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124007 6	EL PITAL	0.00			0.00			8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
SD 03 a	2024 30 124 1023	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD MORGADAL, NÚMERO UNO (MORGADAL ARENAL), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124006 1	MORGADAL NÚMERO UNO	0.00			0.00			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

RICARDO WALL REYES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 276,578,619.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio																									Término	Inicio	Término	
SE 01	2024 30 124 1030	REHABILITACIÓN DE PUENTE(S) VEHICULAR(ES) UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE XANAT DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 7	EMILIANO ZAPATA	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	8.00	6 de 9		
SE 02	2024 30 124 1031	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE LIMON, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO		80.00	
SE 02	2024 30 124 1032	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y LA RIVERA DE LA LOCALIDAD PUENTE DE PIEDRA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 8	PUENTE DE PIEDRA	0.00		0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL	400.00
UB 02	2024 30 124 1077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CHOTE - ESPINAL - EL EDEN (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+220), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 6	EL EDÉN	0.00		0.00		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	1.20
UB 02	2024 30 124 1078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RURAL JOLOAPAN - VISTA HERMOSA DE JUÁREZ (CAD. 0+000 AL 0+950) DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	30124012 5	VISTA HERMOSA DE JUÁREZ	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	1.00
UB 02	2024 30 124 1079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO LA ETAPA, EN CAMINO RURAL DE LAS LOCALIDADES ISA DE JUAN ROSAS - SOLTEROS DE JUAN ROSAS (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 5	SOLTEROS DE JUAN ROSAS	0.00		0.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	2.00
UB 02	2024 30 124 1080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, EN CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FRANCISCO SARABIA - EL TRIUNFO A LA LOCALIDAD ARROYO DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 9	ARROYO DE LA LAJA	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	0.70
IR 01	2024 30 124 1081	REHABILITACION DE DE CAMINO SACACOSECHAS 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 6	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	1.50
IR 01	2024 30 124 1082	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO PLAN DE LIMÓN - ENTRONQUE CAMINO SAN MANUEL - VALSEQUILLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 8	PLAN DE LIMÓN	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KILOMETRO	3.00
SE 02	2024 30 124 1033	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD MOZUTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 2	MOZUTLA	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	100.00
U9 01	2024 30 124 1083	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2024)	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	5.00	28/03/2024	0.00		8,297,358.57	8,297,358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00	
																																			PERSONA	55,452.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Arturo Vázquez Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Contraloría Interna
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 276,578,619.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																												
UM 02	2024 30 124 1084	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO 2A. ETAPA, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
SE 02	2024 30 124 1034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN, EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, COL. MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	7 de 9
UM 01	2024 30 124 1085	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN CALLE CHABACANO, FRACCIONAMIENTO AZAHARES DEL NARANJO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 02	2024 30 124 1086	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TECHADO MULTIDEPORATIVO UBICADO EN CALLE REVOLUCION, COL. CERRO DE LA JARANA LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	780.00	
SE 02	2024 30 124 1035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 2A. ETAPA, EN CALLE MARIANO OTERO ENTRE CALLES BELEM Y JAZMIN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
UM 01	2024 30 124 1087	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD LA MARTINICA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005 5	LA MARTINICA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	338.00		
SE 02	2024 30 124 1036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 2A. ETAPA, INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			4,949,939.29	4,949,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
UM 01	2024 30 124 1088	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD PLAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 7	PLAN DE HIDALGO	0.00			0.00			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	968.00	
SE 02	2024 30 124 1037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 2A. ETAPA, EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD POLUTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 1	POLUTLA	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,232.00	
UM 02	2024 30 124 1089	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DONATO MÁRQUEZ AZUARA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 5	DONATO MÁRQUEZ AZUARA	0.00			0.00			1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	742.00	
UM 02	2024 30 124 1090	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO CURTI, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009 6	RODOLFO CURTI	0.00			0.00			1,936,097.66	1,936,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	493.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



ARTURO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Diána Alicia Beltrán Díaz
 TESORERO MUNICIPAL

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 276,578,619.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
					Físico		Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio																									Término	Inicio
UM 02 ac	2024 30 124 1091	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD JOLOAPAN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 7	JOLOAPAN	0.00		0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
SE 02 f	2024 30 124 1038	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO INCLUYE REHABILITACION DE PLAZOLETA "LOS WAWAS" UBICADA EN ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO POZA RICA - VERACRUZ Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	847.00	8 de 9
UM 02 ac	2024 30 124 1092	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124024 6	RANCHO NUEVO SAN JOSÉ	0.00		0.00			1,936,097.66	1,936,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	291.00	
SE 02 k	2024 30 124 1039	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO POZA RICA - VERACRUZ Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
UM 02 ac	2024 30 124 1093	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 7	ÚRSULO GALVÁN	0.00		0.00			1,936,097.66	1,936,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
UM 02 ac	2024 30 124 1094	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124015 6	SAN JOSÉ DE LAS LAJAS	0.00		0.00			1,936,097.66	1,936,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	257.00	
SE 02 b	2024 30 124 1040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ESCALINATAS 1A. ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLES PONCIANO ARIAGA Y HAITI, COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00			2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
UM 02 ac	2024 30 124 1095	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 3	EL AGUACATE	0.00		0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	220.00	
SE 02 b	2024 30 124 1041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 0	FRANCISCO SARABIA	0.00		0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	916.00	
UM 02 o1	2024 30 124 1096	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO POZA RICA - VERACRUZ Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
SE 02 b	2024 30 124 1042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ALAMO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 5	ALAMO	0.00		0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

TESORERO MUNICIPAL

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL



