



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 21,374,251.00

Hoja: 24/04/2024
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

| Programa | Subprograma | Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|----------|-------------|------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------|--|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| | | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 01 | b | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, DE LAS CALLES: PRINCIPAL Y LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD ZAPOTAL SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240400 | ZAPOTAL SANTA CRUZ | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 1,200.00 | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 01 | b | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMPO DEPORTIVO; CALLE DEPORTIVO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ESQ. TELESECUNDARIA; CALLE EDMUNDO MARTINEZ ZALET A ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LA GLORIA; LA GLORIA DE CALLE LA GLORIA AL CEMENTERIO; 5 DE MAYO DE LA IGLESIA A CALLE | 301240042 | GILDARDO MUÑOZ | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 01 | a | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD PUEBULLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240087 | PUEBULLO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 01 | b | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE VALENCIA, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINES), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240144 | CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINES) | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB | 02 | b | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FRANCISCO I MADERO A ACCESO A LA LOCALIDAD ARROYO VERDE NÚMERO UNO (CAD. 0+000 AL 1+000), LOCALIDAD ARROYO VERDE NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240129 | ARROYO VERDE NÚMERO UNO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB | 02 | b | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, 1A ETAPA, TRAMO LIBRAMIENTO DE PAPANTLA - ARROYO COLORADO, CAD. 0+100- 0+800 Y 1+050- 1+350, DE LA LOCALIDAD ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240161 | ARROYO COLORADO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB | 02 | b | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A CERRO GRANDE MORGADAL - CERRO GRANDE DOS (CAD. 0+000 - 0+455 Y 1+000-1+227), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240028 | CERRO GRANDE DOS | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 02 | a | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA JOLOAPAN - INSURGENTES SOCIALISTAS - CALLE ERNESTO DIAZ ESPAÑOL, DE LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. | 301240119 | VEINTE DE NOVIEMBRE | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 30 | 124 | 1607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 21,374,251.00 21,374,251.00 0.00

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Diana Alicia Bellido Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

