



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00


Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.00		
2023 30 124 0100																																				
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN, EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240073	PASO DEL CORREO	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	1 de 10
2023 30 124 0101																																				
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y REVOLUCIÓN, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00		
2023 30 124 0102																																				
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA COLONIA ISABEL CONTRERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00			
2023 30 124 0103																																				
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA EL HIGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2023 30 124 0104																																				
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240113	TRES CRUCES	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2023 30 124 0105																																				
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240207	SAN ANTONIO CARRIZAL	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2023 30 124 0106																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	60.00			
2023 30 124 0107																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	60.00			
2023 30 124 0108																																				
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240101	SAN PABLO	0.00			0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	900.00			
2023 30 124 0109																																				
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	EL CEDRO	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,500.00			
2023 30 124 0110																																				

Eric Dominguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240120	VENUSTIANO CARRANZA	0.00			0.00																										METRO LINEAL	800.00			
2023	30	124	0111																														PERSONA	200.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240030	LA CONCHA	0.00			0.00																											METRO LINEAL	700.00	2 de 10	
2023	30	124	0112																															PERSONA	250.00		
SD 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: SISTEMA DE REBOMBO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240041	FRANCISCO VILLA	0.00			0.00																												PLANTA	1.00	
2023	30	124	0113																															PERSONA	100.00		
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240342	PLAN DE LOS MANGOS	0.00			0.00																												METRO LINEAL	850.00	
2023	30	124	0114																															PERSONA	200.00		
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240020	LAS CASITAS	0.00			0.00																												METRO LINEAL	300.00	
2023	30	124	0115																															PERSONA	60.00		
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD LINDERO VOLADOR, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240277	LINDERO VOLADOR	0.00			0.00																												METRO LINEAL	800.00	
2023	30	124	0116																															PERSONA	120.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE ALFA Y OMEGA DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240123	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	500.00	
2023	30	124	0117																															PERSONA	100.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240059	MIGUEL HIDALGO	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	500.00	
2023	30	124	0118																															PERSONA	150.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CABELLAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240017	EL CABELLAL	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	500.00	
2023	30	124	0119																															PERSONA	150.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TRES FLORES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240329	TRES FLORES	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	800.00	
2023	30	124	0120																															PERSONA	80.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD PLAN DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240079	PLAN DEL PALMAR	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	500.00	
2023	30	124	0121																															PERSONA	200.00		

Eric Dominguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 01 i	2023 30 124 0122	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERCIBO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y REVOLUCION, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					3,245,000.00	3,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	850.00	
SE 01 b	2023 30 124 0123	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VELASCO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124051 4	MIGUEL ALEMÁN VELASCO	0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00	3 de 10
SE 01 a	2023 30 124 0124	REHABILITACIÓN DE LA CALLE REFORMA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	450.00	
SE 01 i	2023 30 124 0125	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON ENTRONQUE LIBRAMIENTO POZA RICA - GUTIERREZ ZAMORA.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,184.00	
SE 01 j	2023 30 124 0126	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON ENTRONQUE LIBRAMIENTO POZA RICA - GUTIERREZ ZAMORA.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					5,321,779.13	5,321,779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	25.00	
SE 02 b	2023 30 124 0127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE NIÑO ARTILLERO 2A. ETAPA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	900.00	
SE 02 b	2023 30 124 0128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARIANO OTERO ENTRE CALLES JAZMIN Y SANTOS DEGOLLADO, DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	900.00	
SE 02 b	2023 30 124 0129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL CALLEJON SAN ANTONIO ENTRE CALLE LIBRO Y CALLE BUGAMBILIAS DE COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00	
SE 02 b	2023 30 124 0130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACION SERAFIN OLARTE DE LA COLONIA AMPLIACION LA GUÁSIMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00	
SE 02 b	2023 30 124 0131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA CARMONA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 4	AGUA DULCE	0.00					3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
SE 02 b	2023 30 124 0132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COATZACOALCOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y JUAN ESCUTIA, BARRIO DEL NARANJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MONTE DE SIOW, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																													METRO CUADRADO	800.00			
2023	30	124	0133																														PERSONA	250.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CAÑADA ENTRE CALLE PUJCO Y LIMITE FUNDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																														METRO CUADRADO	1,200.00	4 de 10	
2023	30	124	0134																															PERSONA	500.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE MARGARITA PAZ PAREDES Y AGUSTIN YAÑEZ, COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																														METRO CUADRADO	1,200.00		
2023	30	124	0135																															PERSONA	500.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POLUTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240081	POLUTLA	0.00																														METRO CUADRADO	1,400.00		
2023	30	124	0136																															PERSONA	450.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ALFA Y OMEGA DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240123	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00																														POSTE	25.00		
2023	30	124	0137																															PERSONA	500.00		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN CARLOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																															POSTE	20.00	
2023	30	124	0138																																PERSONA	600.00	
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240100	SAN LORENZO	0.00																															PERSONA	100.00	
2023	30	124	0139																																		
SJ 01 e	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CUAUHTEMOC" C.C.T. 30DES0082K DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240030	FRANCISCO I. MADERO	0.00																															AULA	6.00	
2023	30	124	0140																																ALUMNO	250.00	
SJ 01 k	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO BACHILLERATO GENERAL "PAPANTECA" C.C.T. 30EBH0375U, COLONIA SANTA CRUZ, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																															AULA	12.00	
2023	30	124	0141																																ALUMNO	360.00	
SJ 01 c	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA URBANA HERIBERTO KEHOE VINCENT C.C.T. 30DPR2996Z DE LA COLONIA VALENTINA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																															AULA	6.00	
2023	30	124	0142																																ALUMNO	300.00	
SJ 01 e	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" C.C.T. 30DES0131C INCLUYE REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA COLONIA BARRIO DEL ZAPOTE, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240081	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																															AULA	12.00	
2023	30	124	0143																																ALUMNO	400.00	

Eric Dominguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Arturo Vázquez Ramirez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
			Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
			%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio		Término	Inicio	Término				
SJ	01	d	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO MARIA GUTIERREZ, C.C.T. 30EPRI639C, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO NO. 201, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
2023	30	124	0144																																			
SJ	02	av	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, C.C.T. 30DTV1023H, DE LA LOCALIDAD TOTOMOXTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011	TOTOMOXTLA	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	5 de 10		
2023	30	124	0145																																			
SJ	02	o	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, C.C.T. 30DTV1023H, DE LA LOCALIDAD TOTOMOXTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011	TOTOMOXTLA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2023	30	124	0146																																			
SJ	02	w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO LA VICTORIA (KILOMETRO 47) C.C.T. 30ETH0674H, LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2023	30	124	0147																																			
SJ	02	f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CARITA SONRIENTE" C.C.T. 30DCC0049D, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COL. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	124	0148																																			
SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES C.C.T. 30DTV1020K, DE LA LOCALIDAD LLANOS DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005	LLANOS DE SAN LORENZO	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	124	0149																																			
SJ	02	k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EDUARDO E. MENDEZ, C.C.T. 30EPRI629W, DE LA LOCALIDAD CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	CRUZ VERDE	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	124	0150																																			
SJ	02	i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "PROFR. ELEUTERIO BERNABE ZEPETA" C.C.T. 30DPB0653P, DE LA LOCALIDAD PUEBLLILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PUEBLLILLO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	124	0151																																			
SJ	01	ac	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 30DPG0569S DE LA LOCALIDAD PUEBLLILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PUEBLLILLO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	124	0152																																			
SJ	02	q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "10 DE ABRIL" C.C.T. 30DTV1243T DE LA COLONIA 10 DE ABRIL, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30	124	0153																																			
SJ	02	t	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO "PASO DEL CORREO" C.C.T. 30ETH0957X, DE LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007	PASO DEL CORREO	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2023	30	124	0154																																			

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Diana María Buitrago Ojeda
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 Tesorería

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Metas		Observaciones															
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SJ 02 2023 30 124 0155	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO "AGUA DULCE" C.C.T. 30ETH0009N, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240004	AGUA DULCE	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00			
SJ 02 2023 30 124 0156	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA ESCUELA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 244 (CONALEP) CLAVE 30DPT0011L, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	6 de 10	
SJ 02 2023 30 124 0157	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CAROLINO ANAYA C.C.T. 30DPRO571G, DE LA LOCALIDAD DE PUXTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	301240089	PUXTLA	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 2023 30 124 0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 30DTV0327U, DE LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240073	PASO DEL CORREO	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 2023 30 124 0159	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 30DCC0477W, LOCALIDAD INSURGENTES SOCIALISTAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240131	INSURGENTES SOCIALISTAS	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 2023 30 124 0160	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECYTEV) NO. 2, CLAVE:30ETC0092Z, DE LA COLONIA MANANTIALES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
UB 01 2023 30 124 0161	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO INSURGENTES SOCIALISTAS - VALSEQUILLO, CADENAMIENTO 0+000 - 3+800, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240118	VALSEQUILLO	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.80	
UB 01 2023 30 124 0162	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CAMINO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - HELADIO GARCÍA VÁZQUEZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240430	HELADIO GARCÍA VÁZQUEZ	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
UB 01 2023 30 124 0163	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PABANCO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240015	BELISARIO DOMÍNGUEZ	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	728.00	
UB 01 2023 30 124 0164	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CAMINO MANANTIAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ - LINDA TARDE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240052	LINDA TARDE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00	
UB 01 2023 30 124 0165	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CADENAMIENTO 0+000 A 2+000 DE LA LOCALIDAD EL PAHUAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240067	EL PAHUAL	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	410.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Arturo Vázquez Ramírez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UB 01 b	2023 30 124 0168	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA. TRAMO CHIUOL - SANTA ROSA DE LIMA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124016	CHIUOL	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.00	7 de 10		
UB 01 h	2023 30 124 0167	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCHO PLAYA - LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	RANCHO PLAYA	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		400.00	
UB 01 b	2023 30 124 0168	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CAMINO RANCHO PLAYA - COLOSIO - CERRO DE LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002	CERRO DE LAS FLORES	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	450.00
UB 01 b	2023 30 124 0169	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LAS LOCALIDADES EMILIANO ZAPATA, ISLA DE JUAN ROSAS, RAFAEL ROSAS Y FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	FRANCISCO I. MADERO	0.00			0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	2,800.00
UB 02 b	2023 30 124 0170	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO TRAMO EL AGUACATE - ADOLFO RUIZ CORTINES, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00			0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,000.00
UB 02 b	2023 30 124 0171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, DEL KM 1+050 AL 2+060 EN CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	BENITO JUÁREZ	0.00			0.00			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,000.00
UB 02 b	2023 30 124 0172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA, DEL KM 1+122.20 AL KM 2+122.20 TRAMO EL PITAL - EL PALMITO KM. 44, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007	EL PITAL	0.00			0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	2,300.00
UB 02 b	2023 30 124 0173	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA, DEL KM 1+000 AL KM 2+000, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EL CEDRO - ARROYO GRANDE NUMERO 2 - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00			0.00			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,300.00
UB 02 b	2023 30 124 0174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA, EN CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - FRANCISCO I. MADERO CADENAMIENTO KM 0+950 AL KM 1+535, LOCALIDAD DE I. ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	IGNACIO ALLENDE	0.00			0.00			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,500.00
UB 01 b	2023 30 124 0175	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO PLAYA - SAN JOSE LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	RANCHO PLAYA	0.00			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	500.00
UB 02 b	2023 30 124 0176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ARROYO DEL ARCO - JOSÉ MARÍA MORELOS - GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005	GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,800.00

Eric Domínguez Vázquez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Arturo Vázquez Ramírez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones															
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																														
UB 02 b	2023 30 124 0177	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+000), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 3	PASO DEL CORREO	0.00			0.00			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00					
UB 02 b	2023 30 124 0178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO RURAL, TRAMO EL PALMAR (KILÓMETRO 40) - SOMBRERETE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 6	SOMBRERETE	0.00			0.00			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50	8 de 10		
UB 02 b	2023 30 124 0179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 1A ETAPA EN CAMINO RURAL VICENTE HERRERA - PLAN DE LOS MANGOS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012 2	VICENTE HERRERA	0.00			0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.00		
IR 01 c	2023 30 124 0180	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD PLAN DE LIMÓN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 8	PLAN DE LIMÓN	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
IR 01 e	2023 30 124 0181	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD PUEBLILLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 7	PUEBLILLO	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
IR 01 c	2023 30 124 0182	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002 4	CERRO BLANCO	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
IR 01 e	2023 30 124 0183	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 6	BENITO JUAREZ	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
U9 01 b	2023 30 124 0184	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2023).	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			7,802,049.87	7,802,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00		
UM 01 ac	2023 30 124 0185	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	30124002 2	EL CEDRAL	0.00			0.00			2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 01 c	2023 30 124 0186	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PAJASCO LIMONAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 8	PAJASCO LIMONAR	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 01 ac	2023 30 124 0187	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 9	FRANCISCO I. MADERO	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA GUÁSIMA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240135	LA GUÁSIMA	0.00			0.00							1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	800.00	
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240004	AGUA DULCE	0.00			0.00							2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00	9 de 10
UM 03 h	AMPLIACIÓN DE PARQUE (S) PÚBLICO (S) ISRAEL C. TELLEZ, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y JOSE DE JESUS NUÑEZ Y DOMÍNGUEZ, COLONIA CENTRO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00							9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50,000.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL VOLADOR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240127	EL VOLADOR	0.00			0.00							2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240135	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240082	PORVENIR NÚMERO UNO	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD SERAFÍN OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240103	SERAFÍN OLARTE	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	822.00	
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) INFANTIL EN EL FRACCIONAMIENTO XANATH II, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00							1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL REMOLINO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240093	EL REMOLINO	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL COPAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240031	EL COPAL	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240517	SANTA ROSA DE LIMA	0.00			0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Arturo Vázquez Ramírez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: b6u6c30A0yxmk+Aik8MmOpHb+JA8uJRLTyeMp0P2gq7ezeCQxDK5BjVJojeAYCdh+wJW4ZiA6bsd98M98Ob9uihziqn+DySje2njbdG+wmbiD0m7B70BA7GX038Cb5fFehMqPvuP8lrlhXmjoBcPLREZ0dJlk4ucoWY2VPfU=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 20/04/2023
 Fecha de Aprobación: 20/04/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
					%	Fechas reales		%																									Fechas reales	
UM 02	2023 30 124 0199	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD QUITAL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 5	QUITAL VIEJO	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM 02	2023 30 124 0200	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ISLA DE JUAN ROSAS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124017 8	ISLA DE JUAN ROSAS	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	10 de 10		
SD 01	2023 30 124 0201	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES NIÑO JESÚS Y EMILIANO ZAPATA Y CALLEJÓN MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLES RIO NAUTLA Y GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, LOCALIDAD PAPANTLA DE CUARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE CUARTE	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	172.00			
UM 02	2023 30 124 0202	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124032 3	SAN MANUEL	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											260,068,329.00	260,068,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Erick Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Diana Alicia Bellido Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2023/PAPANTLA/21747