



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término				
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				92,134.86	92,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.00				
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE CLORACIÓN, EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240003	PASO DEL CORREO	0.00			0.00				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	de 9	
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERCICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y REVOLUCION, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				205,487.81	205,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00	
SC 02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA COLONIA GABRIEL CONTERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA EL HIGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1SA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240113	TRES CRUCES	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240207	SAN ANTONIO CARRIZAL	0.00			0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				278,348.47	278,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	60.00	
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00				578,210.77	578,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	60.00	
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240101	SAN PABLO	0.00			0.00				3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	900.00	
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	301240202	EL CEDRO	0.00			0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	400.00	



ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA
 Nombre y firma



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FASIMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 2507/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL CALLEON SAN ANTONIO ENTRE CALLE URO Y CALLE BUGAMBILIAS DE COLONIA AMPLIACION ARCELO LOPEZ MARTES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	400.00						
2023	30	124	0129																														PERSONA	250.00						
SE 02 ii	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA CARROÑA Y JOSÉFA CRÍZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	AGUA DULCE	0.00			0.00			3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,000.00	de 9				
2023	30	124	0131																															PERSONA	200.00					
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN CARLOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,076,695.45	2,076,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00				
2023	30	124	0130																																PERSONA	20.00				
SG 02 ii	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010	SAN LORENZO	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00				
2023	30	124	0136																																PERSONA	10.00				
SJ 01 a	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "QUAHUÉMOC" C.C.T. 30050024 DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADRO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	FRANCISCO I. MADRO	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	250.00			
2023	30	124	0140																																ALUMNO	12.00				
SJ 01 b	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO, ESCUELA DE BACHILLERES "PAPANTECA" C.C.T. 30080375U, DE LA CARICERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,888,000.00	2,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	360.00		
2023	30	124	0141																																	ALUMNO	6.00			
SJ 01 c	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA HERIBERTO VÉHOE VINCENT C.C.T. 30032996Z DE LA COLONIA VALENTINA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	35.00			0.00			1,056,495.62	1,056,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2023	30	124	0142																																		ALUMNO	12.00		
SJ 01 ii	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA MENDOZA" C.C.T. 30050191C INCLUIE REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA COLONIA BARRIO DEL ZAPOTE, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,483,717.03	2,483,717.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	400.00	
2023	30	124	0143																																		ANEXO	1.00		
SJ 01 ii	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO MARIA GUTIERREZ, C.C.T. 30034939C, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO NO. 201, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	800.00	
2023	30	124	0144																																		ANEXO	1.00		
SJ 02 ii	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, C.C.T. 3007V1023H, DE LA LOCALIDAD TOTOMOXTLÉ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011	TOTOMOXTLÉ	0.00			0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00	
2023	30	124	0145																																		ANEXO	1.00		
SJ 02 w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA, TELESECUNDARIA LA VICTORIA (KILOMETRO 47), C.C.T. 30030303C, LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012	VICTORIA (KILOMETRO 47)	18.00			0.00			1,695,183.54	1,695,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	
2023	30	124	0147																																			ALUMNO	120.00	

Arturo Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y firma

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Arturo Vázquez Ramírez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y firma

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y rubrica

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Contraloría Interna
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

