



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																											
SC 01 e	2023 30 124 0100	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	07/07/2023	05/09/2023	0.00																									METRO LINEAL	85.00			
SC 01 e	2023 30 124 0101	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 3	PASO DEL CORREO	0.00			0.00																										METRO LINEAL	100.00	1 de 10	
SC 01 e	2023 30 124 0102	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y REVOLUCIÓN, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	07/07/2023	18/07/2023	0.00																										METRO LINEAL	50.00		
SC 03 f	2023 30 124 0104	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA EL HIGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	40.00	27/08/2023		0.00																											METRO LINEAL	50.00	
SC 03 f	2023 30 124 0105	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 3	TRES CRUCES	0.00			0.00																											METRO LINEAL	1.00	
SC 03 f	2023 30 124 0106	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124020 7	SAN ANTONIO CARRIZAL	0.00			0.00																											METRO LINEAL	200.00	
SD 01 b	2023 30 124 0107	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES CRUZ ROJA Y UVERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	07/07/2023	05/09/2023	0.00																											METRO LINEAL	1.00	
SD 01 b	2023 30 124 0108	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, SECTOR RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	07/07/2023	18/07/2023	0.00																											METRO LINEAL	200.00	
SD 03 b	2023 30 124 0109	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 1	SAN PABLO	42.00	17/08/2023		0.00																											METRO LINEAL	60.00	
SD 03 b	2023 30 124 0110	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002 3	EL CEDRO	50.00	17/08/2023		0.00																											METRO LINEAL	60.00	
SD 03 b	2023 30 124 0111	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012 0	VENUSTIANO CARRANZA	100.00	04/06/2023	02/09/2023	63.00	01/09/2023																										METRO LINEAL	900.00	
																																			METRO LINEAL	1,500.00	
																																			METRO LINEAL	400.00	
																																			METRO LINEAL	800.00	
																																			METRO LINEAL	200.00	

Eric Dominguez Vazquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma

Diana Alicia Guillén Ortiz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																									Metas Unidad de Medida Aprobadas	Observaciones									
	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)																					
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total			Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			
UB 01 b 2023 30 124 0164	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO LINDA TARDE - ENTROQUE CAMINO MANANTIAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005 2	LINDA TARDE	16.00	17/09/2023		0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 01 b 2023 30 124 0165	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CADENAMIENTO 0+000 A 1+660 DE LA LOCALIDAD EL PAHUAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 7	EL PAHUAL	100.00	04/07/2023	16/09/2023	0.00				1,498,155.00	1,498,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00	5 de 10
UB 01 b 2023 30 124 0166	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 1a ETAPA, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO CHIJOL - SANTA ROSA DE LIMA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124016 6	CHIJOL	60.00	26/08/2023		0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 01 b 2023 30 124 0167	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE LAS LOCALIDADES RANCHO PLAYA - LUIS DONALDO COLOSIDO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 0	RANCHO PLAYA	100.00	07/07/2023	19/09/2023	93.31	19/09/2023			2,497,000.00	2,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,959.91	2,329,959.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,959.91	2,329,959.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 01 b 2023 30 124 0169	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LAS LOCALIDADES EMILIANO ZAPATA, ISLA DE JUAN ROSAS, RAFAEL ROSAS Y FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 9	FRANCISCO I. MADERO	40.00	15/08/2023		0.00				5,980,066.09	5,980,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00		
UB 02 b 2023 30 124 0170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, PRIMERA ETAPA, TRAMO 0+000 - 1+570 EN CAMINO ADOLFO RUIZ CORTINES - ENTROQUE CARRETERA HALLBURTON SANTA AGUEDA - CRUZ VERDE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 2	ADOLFO RUIZ CORTINES	70.00	18/07/2023		23.56	18/09/2023			5,999,378.42	5,999,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,757.45	1,413,757.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,757.45	1,413,757.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 02 b 2023 30 124 0171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, DEL KM 1+060 AL 2+060 EN CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 6	BENITO JUÁREZ	100.00	21/05/2023	19/08/2023	0.00				8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
UB 02 b 2023 30 124 0172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO 2a ETAPA, DEL KM 3+031 AL KM 4+031 TRAMO EL PITAL - EL PALMITO KM. 44, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007 6	EL PITAL	45.00	13/07/2023		0.00				7,990,411.41	7,990,411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
UB 02 b 2023 30 124 0173	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA, DEL KM 1+000 AL KM 2+000, TRAMO ENTROQUE CARRETERA EL CEDRO - ARROYO GRANDE NUMERO 2 - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 5	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100.00	06/05/2023	03/09/2023	36.88	04/09/2023			7,999,993.16	7,999,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,757.49	2,950,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,757.49	2,950,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
UB 02 b 2023 30 124 0174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA, EN CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - FRANCISCO I. MADERO CADENAMIENTO KM 0+950 AL KM 1+535, LOCALIDAD DE I. ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 6	IGNACIO ALLENDE	100.00	21/05/2023	18/08/2023	0.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60		
UB 01 b 2023 30 124 0175	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO RANCHO PLAYA - SAN JOSE LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 0	RANCHO PLAYA	100.00	11/07/2023	23/09/2023	88.73	04/09/2023			1,598,080.00	1,598,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,006.69	1,418,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,006.69	1,418,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Arturo Vázquez Ramírez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Oliveria Alicia Ballido Díaz
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ARROYO DEL ARCO - JOSÉ MARÍA MORELOS - GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005	GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	90.00	11/07/2023	0.00																										KILOMETRO	1.00	
2023	30	124	0176																													PERSONA	1,800.00	
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL, TRAMO PASO DEL CORREO - ENTRONQUE A PRIMERO DE MAYO (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+000), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007	PASO DEL CORREO	50.00	29/07/2023	0.00																											KILOMETRO	1.00
2023	30	124	0177																														PERSONA	2,000.00
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO RURAL, TRAMO EL PALMAR (KILOMETRO 40) - SOMBRERETE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010	SOMBRERETE	35.00	11/07/2023	0.00																											KILOMETRO	1.50
2023	30	124	0178																														PERSONA	1,600.00
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 1A ETAPA EN CAMINO RURAL VICENTE HERRERA - PLAN DE LOS MANGOS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012	VICENTE HERRERA	87.00	11/07/2023	0.00																											KILOMETRO	2.00
2023	30	124	0179																														PERSONA	1,700.00
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO ENTRONQUE CAMINO PUEBLILLO-PLAN DE LIMÓN HACIA PARCELAS DE LA LOCALIDAD PUEBLILLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PUEBLILLO	76.00	04/09/2023	0.00																											KILOMETRO	1.00
2023	30	124	0181																														PRODUCTO R	20.00
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - EJERCICIO 2023).	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	69.00	06/04/2023	44.91	30/05/2023																										PAGO	5.00
2023	30	124	0184																														PERSONA	159,910.00
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	30124002	EL CEDRAL	50.00	14/08/2023	0.00																											OBRA	1.00
2023	30	124	0185																														PERSONA	600.00
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD PAJASCO LIMONAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006	PAJASCO LIMONAR	30.00	04/09/2023	0.00																											OBRA	1.00
2023	30	124	0186																														PERSONA	500.00
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	FRANCISCO I. MADERO	20.00	04/09/2023	0.00																											OBRA	1.00
2023	30	124	0187																														PERSONA	700.00
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA GUÁSIMA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124013	LA GUÁSIMA	22.00	11/09/2023	0.00																											OBRA	1.00
2023	30	124	0188																														PERSONA	800.00
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	AGUA DULCE	45.00	29/07/2023	0.00																											OBRA	1.00
2023	30	124	0189																														PERSONA	6,000.00

Elic Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Blanca Alicia Saldaña Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Risardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio	Término		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL CABELLAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240017	EL CABELLAL	70.00	28/08/2023	0.00					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	900.00		
2023	30	124	0218																																		
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240515	LA CEIBA	20.00	14/09/2023	0.00					725,878.17	725,878.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	
2023	30	124	0211																																		
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHUOL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240166	CHUOL	38.00	28/08/2023	0.00					999,998.88	999,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	30.00	
2023	30	124	0219																																		
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS LOCALIDADES PUEBULLO Y ADOLFO RUIZ CORTINES, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240002	ADOLFO RUIZ CORTINES	60.00	11/09/2023	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	130.00	
2023	30	124	0217																																		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	5.00	07/09/2023	0.00					190,680.44	190,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	94.00	
2023	30	124	0220																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	10.00	07/09/2023	0.00					428,668.71	428,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	106.00	
2023	30	124	0221																																		
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	10.00	07/09/2023	0.00					3,538,154.85	3,538,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	675.00	
2023	30	124	0222																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	3.00	07/09/2023	0.00					2,858,840.24	2,858,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.12	
2023	30	124	0223																																		
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO 1A. ETAPA, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	10.00	07/09/2023	0.00					2,383,655.71	2,383,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2023	30	124	0224																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	15.00	21/09/2023	0.00					2,186,022.85	2,186,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.10
2023	30	124	0225																																		
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (N) EN ESPACIOS MULTIDEPORIVOS Y BIENES PÚBLICOS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO XANATH II, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00					999,999.98	999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2023	30	124	0226																																		

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO YÁZQUEZ RAMÍREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wari Reyes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wari Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 260,068,329.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término																									
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, INCLUYE: ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, EN AVENIDA FRANCISCO L. MADERO, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					4,557,449.95	4,557,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	300.00			
2023 30 124 0227																																		
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PLAN DE LIMÓN - PUEBLILLO CADENAMIENTO 0+000 - 1+320, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240078	PLAN DE LIMÓN	10.00	22/09/2023				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.3210	de 10	
2023 30 124 0228																																		
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 1a. ETAPA EN CARRETERA INSURGENTES SOCIALISTAS - JOLOAPAN, TRAMO KM 4+000 AL KM 5+060 DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240047	JOLOAPAN	0.00					6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2023 30 124 0229																																		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									260,068,329.00	260,068,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Diana Alicia Bellido Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2023/PAPAN