



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 20,801,492.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE DE J. NUÑEZ Y DOMINGUEZ, INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	98.00	04/09/2023	0.00		1,578,075.88	1,578,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00			
2023	30	124	1100																													
UB 01	REHABILITACIÓN DE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE, CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: GASOLINERA AGUA DULCE - ENTRADA A LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240002	PORVENIR NÚMERO UNO	0.00		0.00		4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.80	de 1	
2023	30	124	1101																													
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACIÓN SERAFÍN OLARTE DE LA COLONIA AMPLIACION LA GUASIMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	23.00	11/09/2023	0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00		
2023	30	124	1102																													
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240009	MIGUEL HIDALGO	17.00	16/09/2023	0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2023	30	124	1103																													
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240002	CERRO BLANCO	90.00	05/08/2023	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
2023	30	124	1104																													
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	BENITO JUÁREZ	90.00	05/08/2023	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTO R	50.00	
2023	30	124	1105																													
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CAÑADA ENTRE CALLE PUXCO Y LIMITE FUNDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	25.00	11/09/2023	0.00		2,205,837.19	2,205,837.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	124	1107																													
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y OCTAVIO PAZ, COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE UZARDI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	124	1108																													
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD POLUTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240008	POLUTLA	6.00	09/09/2023	0.00		3,816,492.00	3,816,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	124	1109																													
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALFA Y OMEGA DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240123	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	100.00	07/08/2023	21/09/2023	0.00	441,086.93	441,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	124	1110																													

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

20,801,492.00 20,801,492.00 0.00

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Diana Alicia Bellido Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

