H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (2023)

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2023
Presupuesto Autorizado: 1,009,066.23

Fecha de Aprobación:

Programa / Subprogramas: Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales: Inicio	Físico Fechas reales: Término	Financiero %	Financiero Fechas reales: Inicio	Financiero Fechas reales: Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SE 02 c	2023 30 124 1007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y ESCALINATAS EN CALLE MONTE DE SION, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	11/09/2023	03/01/2024	100.00	15/02/2024	29/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,009,066.23	1,009,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													$1,009,066.23	$1,009,066.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
2023 30 124 1007	1,009,066.23	1,009,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,066.23	1,009,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:	$1,009,066.23	$1,009,066.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,009,066.23	$1,009,066.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

No. Obra	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
2023 30 124 1007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	50.00	50.00	
								PERSONA	150.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Eric Domínguez Vázquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2025 Presidencia TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Diana Alicia Bellido Díaz
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 Tesorería TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Wall Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 Contraloría Interna TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

CIE/2024/PAPANTLA/10222

SELLO DIGITAL: UXqOAOzK/t4ECzpa6gQflGkD9XVcdDoSzLQNX3vNwx4s5Bx4E6lll3v216A5N48NrrjprJFfBO8jlpBVubG7i99onZBu8a9FZlUWXZTOgMApCw233JuR9UquaeTnZJmElv2AZf6Lx2u4YMNLEt8IbLwZghePHxTuU81H2KXRm1Y=